

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL  
ÍNFIMA CUANTÍA  
NIC- NIC-1160026550001-2025-00012**

En la Parroquia de Buenavista perteneciente al cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja, a los veinte y siete días del mes octubre del año dos mil veinte y cinco a las 10H00, se constituyen, por una parte, el Sr. Pedro Riofrío Azuero, Administrador de la Orden de Compra NIC- NIC-1160026550001-2025-00012 en representación del **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE BUENAVISTA**; por otra parte el Ing. Edwin Quezada Poma en calidad de Contratista, con el objeto de proceder a la Entrega Recepción Provisional de los trabajos de la **“MEJORAMIENTO DE UNA AULA DE LA ESCUELA "EDISON" y ADECUACIÓN GRADERIO DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO LA PAICA DE LA PARROQUIA BUENAVISTA**, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

**PRIMERA: ANTECEDENTES:**

- Con fecha 08 de agosto de 2025, la Junta Parroquial de Buenavista, publica el proceso NIC-1160026550001-2025-00012 cuyo objeto es de **“MEJORAMIENTO DE UNA AULA DE LA ESCUELA "EDISON" Y ADECUACIÓN GRADERIO DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO LA PAICA DE LA PARROQUIA BUENAVISTA”**.
- La fecha término para la presentación de las proformas por parte de los oferentes es hasta el 09 de agosto de 2025, en el cual se presentan tres proformas cotizando los trabajos a ser ejecutados.
- Luego del análisis correspondiente de las proformas presentadas, se determina que la ofertada por el Ing. Edwin Quezada Poma, es la más económica y cumple con todos los requerimientos institucionales.
- Con fecha 04 de septiembre de 2025, se suscribe la **ORDEN DE COMPRA IC-GPB-012-2025** entre el **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE BUENAVISTA**, representado por el Señor presidente de la Junta Parroquial Sr. Omer Espinoza Tenorio y el Ingeniero Edwin Quezada Poma.

**SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN**

- Los trabajos contratados por **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE BUENA VISTA**, en sustento de los documentos técnicos del contrato y bajo el control y seguimiento de la Fiscalización, se inician el 11 de septiembre de 2025.
- La Comisión reunida en los lugares donde se efectuó las obras, procedió a realizar la inspección de las obras, constatando que los trabajos se han ejecutado conforme a las Especificaciones Técnicas y a las disposiciones emanadas por Fiscalización y los Administradores del Contrato en las fechas de su actuación.

**TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS.**

- De acuerdo a lo establecido en la **ORDEN DE COMPRA IC-GPB- 012-2025** respectivo, el

plazo para la terminación y entrega de la obra del contrato original es de TREINTA DÍAS CALENDARIO, contados a partir de su suscripción. Con fecha 11 de septiembre de 2025, se suscribe el **ACTA DE INICIO DE OBRA**, por una parte, el **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE BUENAVISTA**, representado por el Sr. Pedro Riofrio Azuero en calidad de **ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA**, Ing. Francisco Rojas en calidad de **FISCALIZADOR DE OBRA**; por otra parte el Ingeniero Edwin Quezada Poma en calidad de **CONTRATISTA**, en el que se realiza la entrega del sitio del proyecto y a la vez se **AUTORIZA LA CONVALIDACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL EN 6 DÍAS CALENDARIOS** (05-10 septiembre/2025), por lo que se autoriza el inicio de trabajos desde el 11 de septiembre de 2025, fecha desde la cual se contabiliza el plazo contractual.

- De Acuerdo a lo establecido en la orden de compra, se han ejecutado los siguientes componentes:

N°	DESCRIPCION	UNID.	TOTAL EJECUATDO	
			CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
<b>A. MEJORAMIENTO DE UNA AULA DE LA ESCUELA EDISON</b>				
1	Replanteo y nivelación manual	m2	83,83	91,38
2	Picada de hormigón para anclaje	m2	1,22	3,18
3	Acero de refuerzo en varillas	Kg	20,00	39,60
4	H.S base de hormigón_ f'c=210 kg/cm2	m3	0,29	70,37
5	Acero estructural perfil galvanizado, de acuerdo a diseño	Kg	319,04	1.011,36
6	Acero estructural tubo galvanizado, de acuerdo a diseño	Kg	491,69	1.843,83
7	Cubierta metálica prepintada terrc 0,30	m2	107,00	1.236,92
8	Cumbrero metálico	ml	10,70	68,37
9	Canales K5 prepintado de 0.4mm	ml	21,40	245,03
10	Tubería PVC desagüe 3"	ml	8,80	34,06
11	Placas de anclaje 300x30x6, Incluye (VARILLAS DE ANCLAJE (D=14mm), L=25cm G=10cm y tuerca)	U	6,00	222,42
<b>SUBTOTAL A</b>				<b>4.866,52</b>
<b>B. ADECUACIÓN GRADERIO DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO LA PAICA DE LA PARROQUIA BUENAVISTA.</b>				
1	Replanteo y nivelación manual	m2	16,80	18,31
2	Desmontaje estructura metálica existente	m2	6,00	16,44
3	Excavación manual estructuras menores	m3	2,79	27,57
4	Relleno compactado con material de mejoramiento a compactador mecánico	m3.	0,54	15,94
5	Replanteo hormigón simple f'c 180 Kg/cm2	m3	0,18	27,21
6	Plinto hormigón simple f'c210 kg/cm2+encofrado	m3	0,54	92,60
7	Columnas de H.S f'c= 210 kg/cm2	m3	0,18	39,82
8	Acero de refuerzo en varillas	Kg	68,91	136,44
9	Acero estructural perfil galvanizado, de acuerdo a diseño	Kg	119,56	379,01
10	Acero estructural tubo galvanizado, de acuerdo a diseño	Kg	479,93	1.799,72
11	Tablón de madera resistente a la interperie b=0,20m e=0,05 m	m2	16,80	724,42
12	Bordillo de H.S_ f'c=210 kg/cm2_ encofrado	m3	0,15	30,59
13	Malla electrosolda 4x10	m2	3,00	14,43
14	Contrapiso de H.S. f'c = 210 kg/cm <sup>2</sup> ; e >= 5cm (incl. encofrado y paletado fino)	m2	3,00	49,02
15	Cubierta metálica prepintada terrc 0,30	m2	23,28	269,12
16	Punto de iluminación	u	4,00	73,52
17	Foco led 50W de alta potencia luz blanca	u	2,00	13,82
18	Reflector LED 300W con luz blanca de 12 000 lm	u	2,00	154,20
19	Acometida eléctrica 3x 10	m	30,00	46,20
<b>SUBTOTAL B</b>				<b>3.928,38</b>
<b>TOTAL</b>				<b>8.794,90</b>

#### CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Para el pago de los trabajos contratados se ha tramitado la siguiente planilla:

# PLAN.	PERIODO EJECUCION DESDE HASTA	FECHA DE ELABOR.	MONTO TOTAL PLANILLA	IVA 15%	TOTAL PLANILLA DO MAS IVA	DESCUENTO POR ANTICIPO	RETENCION FUENTE IMP.RENTA	RETENCION 100% IVA	TOTAL DE DESC.
<b>A. PLANILLAS DE OBRA ORDEN DE COMPRA</b>									
UNICA	01.09.25 10.10.25	Octubre de 2025	8.794,90	1.319,24	10.114,14	0,00	153,91	1.319,24	1.473,15
<b>SUBTOTAL</b>			<b>8.794,90</b>	<b>1.319,24</b>	<b>10.114,14</b>	<b>0,00</b>	<b>153,91</b>	<b>1.319,24</b>	<b>1.473,15</b>
<b>TOTA GENERAL</b>			<b>8.794,90</b>	<b>1.319,24</b>	<b>10.114,14</b>	<b>0,00</b>	<b>153,91</b>	<b>1.319,24</b>	<b>1.473,15</b>

- Se ha tramitado una planilla de obra por el valor de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, 90/100 dólares americanos.
- Se ha retenido el valor de CIENTO CINCUENTA Y TRES,91/100 dólares americanos por concepto de retención impuesto a la renta.
- Se ha retenido el valor de UN MIL TRECIENTOS DIEZ Y NUEVE,24/100 dólares americanos por concepto de retención impuesto al valor agregado.

Observación: La planilla de trabajos del presente proceso, se encuentra en proceso de pago por parte de la Entidad contratante.

#### QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL PLAZOS.

Fecha inicio plazo contractual:			11 de septiembre de 2025	
<b>RESUMEN LIQUIDACIÓN PLAZO CONTRACTUAL:</b>				
Concepto	Desde	Hasta	Días Paralización	Días laborados
Periodo ejecución obra	11/09/2025	10/10/2025		30
<b>TOTA DÍAS EMPLEADOS</b>			<b>00.00</b>	<b>30.00</b>

Los trabajos relacionados a la Orden de Compra culminaron en su totalidad dentro del período establecido en la Planilla única de trabajos, lo que Fiscalización informa que no existe mora en la entrega de las obras contratadas.

Mediante oficio s/n de fecha 10 de octubre de 2025, el Contratista solicita a la Máxima Autoridad **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE BUENAVISTA**, Sr. Omer Espinoza Tenorio, se autorice a quién corresponda para que se inicie con el trámite de **ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO**.

## **SEXTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.**

Mediante Informe Final de Fiscalización de la obra civil **“MEJORAMIENTO DE UNA AULA DE LA ESCUELA "EDISON"Y ADECUACIÓN GRADERIO DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO LA PAICA DE LA PARROQUIA BUENAVISTA”**, se establece que Fiscalización ejecutó y verificó las actividades realizadas y planilladas en el proceso constructivo, y participo en el control permanente de la calidad de los materiales y el cumplimiento de especificaciones técnicas y normas constructivas.

Los comparecientes habiendo verificado que los trabajos contratados se encuentran concluidos, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos y demás documentos contractuales, proceden a levantar y suscribir el **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA ORDEN DE COMPRA IC-GPB- 012-2025, CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO DE UNA AULA DE LA ESCUELA "EDISON"Y ADECUACIÓN GRADERIO DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO LA PAICA DE LA PARROQUIA BUENAVISTA”**.

## **SÉPTIMA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES:**

El Contratista de obra ha cumplido con las obligaciones contractuales y en fin ha observado lo estipulado en las cláusulas de los contratos suscritos.

La Administración de la Orden de Compra, ha constato que el Contratista ha cumplido con las obligaciones contraídas en la oferta presentada, en donde se ha constado que ha entregado documentación referente a metodología de trabajo, personal técnico propuesto y equipo mínimo que fue empleado en la ejecución del presente proyecto.

De la revisión efectuada se determina que el proyecto **“MEJORAMIENTO DE UNA AULA DE LA ESCUELA "EDISON"Y ADECUACIÓN GRADERIO DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO LA PAICA DE LA PARROQUIA BUENAVISTA”**, cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas y con la calidad ofertada por el Contratista de obra, por lo que el Administrador de la Orden de compra, en representación de **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE BUENAVISTA**, procede a recibir provisionalmente la obra.

## **OCTAVA: CONCLUSIONES:**

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente Acta, se procede a **RECIBIR PROVISIONALMENTE** la obra contratada materia de inspección, quedando en todo caso a exclusiva responsabilidad del Contratista que así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto que posteriormente se detectaré.

Transcurrido el plazo de 180 días calendario contados a partir de la suscripción del presente documento, se procederá a la legalización del Acta entrega recepción definitiva del proyecto.

Para constancia de lo actuado en fe de conformidad y aceptación, se suscribe la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**, por parte de las personas que intervenimos en esta diligencia, en la parroquia de Buenavista, cantón Chaguarpamba,

provincia de Loja, a los veinte y siete días del mes de octubre del año dos mil veinte y cinco.

Sr. Pedro Riofrío Azuero  
**ADMINISTRADOR**  
**ORDEN DE COMPRA**  
**No. IC-GPB-012-2025**

Ing. Edwin Quezada Poma  
**CONTRATISTA.**